



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA

# CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR



## PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 48 din 07.07.2022

JUDEȚUL CONSTANȚA

Primăria Comunei Târgușor

Intrare / ieșire Nr. 3132

20 27 Luna 07 Ziua 07

*privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție  
„Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța,” inclusiv  
organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022*

### Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile art. 1, alin. (2), pct.1, lit. c) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- c) art. 1- art. 9 din Ordonanța Guvernului Nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021;
- d) prevederile Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
- e) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- f) prevederile art. 3 și art 4 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
- g) prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

### Ținând cont de:

- a) referatul de aprobare prezentat de doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târgușor;
- b) raportul compartimentului de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate, urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Târgușor, nr. 3134/07.07.2022;
- c) avizul Comisiei de Nr. 1 de specialitate pe domenii de activitate pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, a Consiliului Local al comunei Târgușor;

### Luând act de:

- a) art. 1- art. 11 din Ordonanța de Urgență Nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru ;
- b) adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Nr. 70541/16.06.2022, înregistrată la primăria Târgușor sub Nr. 2973/29.06.2022;

Înregistrată la primăria Târgușor sub Nr. 2973/29. 06. 2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR**

adoptă prezenta hotărâre:

**Art. 1** - Se aprobă noi indicatori de execuție în ceea ce privește realizarea restului de executat pentru obiectivul de investiție „Asfaltare străzi în localitățile Târgușor și Mireasa, județul Constanța”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022, respectiv și aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență, prin care este instituită posibilitatea recalculării ajustării la momentul la care indicii devin definitiv (prin publicarea în Buletinul Statistic de Prețuri a indicilor aferenți lunii solicitării de plată), determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la prezenta. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

**Art. 2** - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Târgușor, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Târgușor, Instituției Prefectului – județul Constanța, compartimentelor – Contabilitate, Achiziții din cadrul Primăriei comunei Târgușor, în vederea ducerii la îndeplinire, se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Târgușor/ postare pe pagina de internet [www.primariatirgusor.ro](http://www.primariatirgusor.ro) și se va publica în Monitorul Oficial Local.

INIȚIATOR PROIECT:  
PRIMARUL COMUNEI TÂRGUȘOR  
**Mădălina NEGRU**

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:  
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR  
**Camelia VELICICĂ**



CENTRALIZATOR AJUSTARE REST DE REALIZAT CONTRACT CONFORM OG nr. 47 din 2022 Consilier, Violeta CILIBIU  
PROIECTARE SI EXECUTIE " ASFALTARE STRAZI COMUNA TARGUSOR, JUDETUL CONSTANTA

DENUMIRE	Valoare contract (fara TVA)	Prestat/Executat cumulativ		Rest de prestat/executat	
		valoric (fara TVA)	procent	valoric (fara TVA)	procent
Valoare proiectare si asistenta tehnica (lei fara tva):	160,460.00	151,000.00	94.10%	9,460.00	5.90%
Valoare executie lucrari, echipamente si montaj (lei fara tva):	8,442,623.81	2,674,424.49	31.68%	5,768,199.32	68.32%
<b>TOTAL (lei fara TVA):</b>	<b>8,603,083.81</b>	<b>2,825,424.49</b>	<b>32.84%</b>	<b>5,777,659.32</b>	<b>67.16%</b>
<b>CALCUL AJUSTARE conform OUG47 din 2022</b>					
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata referinta + (p+a)]$					
Profit valoric din rest ramas de executat (lei fara TVA):				110,141.16	
Valoare Vo (cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor ... cf art 3 alin. (7) lit. a)) (lei fara TVA):				5,667,518.16	
ICCdata referinta – indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei;				129.50%	
<b>Data depunerii ofertei : inainte de ianuarie 2019</b>					
*indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, <b>IANUARIE 2019</b>				0.00%	
Avans primit procentual:				0.00	
Avans primit valoric (lei fara TVA):				0.00%	
Avans restituit/ justificat procentual:				0.00	
Avans restituit/ justificat valoric (lei fara TVA):				0.00%	
Avans nerestituit/ nejustificat procentual:				0.00	
Avans nerestituit/ nejustificat valoric (lei fara TVA):				0.00%	
<b>a</b> – valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/ nejustificat și prețul contractului				0.00%	
Profit procentual din oferta:				2.00%	
Profit valoric din oferta (lei fara TVA):				165,541.64	
<b>p</b> – valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;				1.96%	
ICCn – indicele de cost în construcții total aferentă solicitării de plată				179.90%	
Valoare coeficient de ajustare [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)]				138.16%	
<b>Va</b> – Valoarea ajustată a restului de realizat (lei fara tva):				7,830,005.22	
Valoare ajustare (lei fara tva):				2,162,487.06	
<b>VALOARE REST DE REALIZAT CONTRACT IN URMA AJUSTARII</b>				7,949,606.38	
<b>CONFORM OUG 47 din 2022:</b>				1,510,425.21	
				9,460,031.59	

Beneficiar, UAT COMUNA TARGUSOR  
Diriginta de santier,  
ASOCIERIA S.C. DUGARO SRL & SC DUAL DISTRICON  
Executant,



Nr. subcap crt. de viz obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NCS	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 CU NR SI NCS (exclusiv TVA) ron	PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04	PLATA 05	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT	
												5
<b>1 OB1 - LOCALITATEA TARGUSOR</b>												
<b>STRADA IZIVOR</b>												
01/001.1	1,484.15	1,484.18		1,484.18						0.00	1,484.18	
01/01.2	120,690.65	124,362.64		124,362.64						0.00	124,362.64	
01/01.3	39,550.92	51,119.30		51,119.30						0.00	51,119.30	
01/01.4	7,289.30	8,440.77		8,440.77						0.00	8,440.77	
01/01.5	8,321.40	8,605.14		8,605.14						0.00	8,605.14	
01/01.6	1,987.59	2,642.90		2,642.90						0.00	2,642.90	
<b>STRADA MUJSCATEI</b>												
02/002.1	1,784.56	1,820.23		1,820.23						0.00	1,820.23	
02/02.2	150,316.92	154,217.30		154,217.30						0.00	154,217.30	
02/02.3	84,108.38	81,785.46		81,785.46						0.00	81,785.46	
02/02.4	36,446.50	42,203.83		42,203.83						0.00	42,203.83	
02/02.5	2,745.88	3,487.79		3,487.79						0.00	3,487.79	
<b>STRADA NARCISEI</b>												
03/003.1	1,537.96	1,577.40		1,577.40						0.00	1,577.40	
03/003.2	165,523.81	169,756.59		169,756.59						0.00	169,756.59	
03/003.3	72,536.24	93,031.65		93,031.65						0.00	93,031.65	
03/003.4	14,578.59	16,881.52		16,881.52						0.00	16,881.52	
03/003.5	8,321.40	8,605.14		8,605.14						0.00	8,605.14	
03/003.6	2,515.85	3,229.47		3,229.47						0.00	3,229.47	
<b>NCS CASETA</b>												
04/004.1	790.82	817.15		817.15						0.00	817.15	
04/004.2	82,228.70	84,376.78		84,376.78						0.00	84,376.78	
04/004.3	54,764.35	70,201.47		70,201.47						0.00	70,201.47	
04/004.4	7,289.30	8,440.77		8,440.77						0.00	8,440.77	
04/004.5	1,880.45	2,532.88		2,532.88						0.00	2,532.88	
<b>NCS1-CASETE</b>												
05/005.1	2,186.66	2,242.79		2,242.79						0.00	2,242.79	
05/005.2	235,674.80	241,796.82		241,796.82						0.00	241,796.82	
05/005.3	100,937.33	128,769.78		128,769.78						0.00	128,769.78	
05/005.4	58,314.40	67,526.12		67,526.12						0.00	67,526.12	
05/005.5	2,930.95	3,677.74		3,677.74						0.00	3,677.74	
<b>STRADA BRANDUISEI</b>												
06/006.1	2,146.37	2,203.62		2,203.62						0.00	2,203.62	
06/006.2	231,968.68	237,983.38		237,983.38						0.00	237,983.38	
06/006.3	97,429.28	124,294.43		124,294.43						0.00	124,294.43	
06/006.4	36,446.50	42,203.83		42,203.83						0.00	42,203.83	
06/006.5	33,285.64	34,420.59		34,420.59						0.00	34,420.59	
06/006.6	2,661.96	3,379.43		3,379.43						0.00	3,379.43	
<b>STRADA GHIOCELULUI</b>												
07/007.1	3,948.12	3,979.31		3,979.31						0.00	3,979.31	
07/007.2	425,861.71	436,951.40		436,951.40						0.00	436,951.40	
07/007.3	181,804.16	231,935.12		231,935.12						0.00	231,935.12	
07/007.4	21,867.90	25,322.29		25,322.29						0.00	25,322.29	
07/007.5	8,321.40	8,605.14		8,605.14						0.00	8,605.14	
07/007.6	4,458.48	5,803.94		5,803.94						0.00	5,803.94	
<b>NCS-CASETE</b>												
08/008.1	2,172.88	2,235.40		2,235.40						0.00	2,235.40	
08/008.2	255,803.35	262,443.91		262,443.91						0.00	262,443.91	



Nr. subcap crt. deviz obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NR	NCS	Valoarea contract ACTUALIZATA conform 114/2018 CU NR SI NCS (exclusiv TVA) ron	Page 2			PLATA 03	PLATA 02	PLATA 04	PLATA 05	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT
						PLATA 01	PLATA 00	PLATA 00						
08/08.3 Sant pereat L=1087 m	122,488.03	157,015.47			157,015.47								0.00	157,015.47
08/08.4 Podet tub. D.600, L=10,0m, 1buc	7,289.30	8,440.77			8,440.77								0.00	8,440.77
08/08.5 Semnalizare rutiera	2,211.63	2,872.78			2,872.78								0.00	2,872.78
NCS1-PART.1 CASETE				13,096.44	13,096.44							13,096.44	13,096.44	0.00
NCS2-PART.2 CASETE				1,720.51	1,720.51							1,720.51	1,720.51	0.00
NCS3-PART.1 ZESTRE				21,827.42	21,827.42							21,827.42	21,827.42	0.00
NCS4-PART.2 ZESTRE				1,720.51	1,720.51							1,720.51	1,720.51	0.00
9 STRADA GAROFITEI														
09/09.1 Terasamente drum	3,129.43	3,209.61			3,209.61							3,209.58	3,209.58	0.03
09/09.2 Suprastructura rutiera	338,926.79	347,715.26			347,715.26							51,778.56	51,778.56	295,936.70
09/09.3 Sant pereat L=1480 m	144,196.03	183,956.76			183,956.76							0.00	0.00	183,956.76
09/09.4 Semnalizare rutiera	3,165.59	4,082.38			4,082.38							0.00	0.00	4,082.38
NCS-CASETE		0.00		24,603.20	24,603.20							26,603.20	26,603.20	-2,000.00
10 STRADA MACLOR														
10/10.1 Terasamente drum	3,166.09	3,268.22			3,268.22							3,268.19	3,268.19	0.03
10/10.2 Suprastructura rutiera	342,997.97	351,896.27			351,896.27							58,548.94	58,548.94	293,347.33
10/10.3 Sant pereat L=1516 m	147,703.44	188,431.36			188,431.36							0.00	0.00	188,431.36
10/10.4 Podet tub. D.600, L=10,0m, 2buc	14,578.59	16,881.52			16,881.52							0.00	0.00	16,881.52
10/10.5 Semnalizare rutiera	2,836.34	3,662.69			3,662.69							27,250.90	27,250.90	0.00
NCS-CASETE		0.00		27,250.90	27,250.90							0.00	0.00	27,250.90
11 STRADA NR2														
11/11.1 Terasamente drum	3,177.25	3,240.74			3,240.74							0.00	0.00	3,240.74
11/11.2 Suprastructura rutiera	266,321.00	273,229.50			273,229.50							0.00	0.00	273,229.50
11/11.3 Sant pereat L=1172 m	114,187.38	145,673.45			145,673.45							0.00	0.00	145,673.45
11/11.4 Podet tub. D.600, L=10,0m, 1buc	7,289.30	8,440.77			8,440.77							0.00	0.00	8,440.77
11/11.5 Drumuri laterale 2buc, L=25m	16,642.83	17,210.30			17,210.30							0.00	0.00	17,210.30
11/11.6 Semnalizare rutiera	2,995.14	3,747.71			3,747.71							0.00	0.00	3,747.71
12 STRADA LILACIULUI														
12/12.1 Terasamente drum	1,946.39	1,996.24			1,996.24							1,996.20	1,996.20	0.04
12/12.2 Suprastructura rutiera	210,943.83	216,412.93			216,412.93							33,951.10	33,951.10	182,461.83
12/12.3 Sant pereat L=920 m	89,634.91	114,350.78			114,350.78							0.00	0.00	114,350.78
12/12.4 Semnalizare rutiera	2,353.99	3,041.12			3,041.12							16,537.54	16,537.54	0.00
NCS - CASETE		0.00		16,537.54	16,537.54							0.00	0.00	16,537.54
13 STRADA AGRICULTORULUI														
13/13.1 Terasamente drum	3,021.24	3,045.89			3,045.89							0.00	0.00	3,045.89
13/13.2 Suprastructura rutiera	140,304.47	144,477.83			144,477.83							0.00	0.00	144,477.83
13/13.3 Sant pereat L=454	44,232.30	56,428.68			56,428.68							0.00	0.00	56,428.68
13/13.4 Semnalizare rutiera	1,611.44	2,234.55			2,234.55							0.00	0.00	2,234.55
14 STRADA CAMPULUI														
14/14.1 Terasamente drum	934.26	965.47			965.47							965.45	965.45	0.02
14/14.2 Suprastructura rutiera	107,487.53	110,620.06			110,620.06							16,948.38	16,948.38	93,671.68
14/14.3 Sant pereat L=288 m	32,452.32	41,599.55			41,599.55							0.00	0.00	41,599.55
14/14.4 Semnalizare rutiera	1,929.15	2,582.86			2,582.86							24,652.19	24,652.19	2,582.86
NCS - CASETE		0.00		24,652.19	24,652.19							0.00	0.00	24,652.19
15 STRADA FERMEI														
15/15.1 Terasamente drum	1,728.77	1,756.96			1,756.96							0.00	0.00	1,756.96
15/15.2 Suprastructura rutiera	121,166.21	125,160.98			125,160.98							0.00	0.00	125,160.98
15/15.3 Sant pereat L=260 m	29,297.13	37,555.25			37,555.25							0.00	0.00	37,555.25
15/15.4 Semnalizare rutiera	1,640.66	2,264.55			2,264.55							0.00	0.00	2,264.55
TOTAL OB 1 - LOCALITATEA TARGUISOR	4,888,888.81	5,397,864.62		183,637.50	5,586,502.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,590.08	540,590.08	5,045,912.04
2 OB 2- LOCALITATEA MIREASA														
1 STRADA RANDUNELELOR														
01/01.1 Terasamente drum	1,753.15	1,790.42			1,790.42							-1.51	1,790.42	0.00
01/01.2 Suprastructura rutiera	191,231.39	196,091.66			196,091.66							-4,886.65	196,091.66	0.00
01/01.3 Sant pereat L=840 m	81,840.43	104,407.04			83,786.42							44,682.00	57,037.74	26,748.68
01/01.4 Semnalizare rutiera	2,055.78	2,712.82			2,712.82							0.00	0.00	2,712.82
2 STRADA TEILOS														
02/02.1 Terasamente drum	3,463.63	3,550.38			3,550.38							-3.50	3,550.38	0.00
02/02.2 Suprastructura rutiera	375,326.72	384,903.45			384,903.45							-1,375.33	384,903.45	0.00



Nr. crt.	subcap devis obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NR	NCS	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 NCS (exclusiv TVA) ron	Page 3			PLATA 04			PLATA 05	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT	
							PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04 01	PLATA 04 02	PLATA 04 03				
02/02.3	Sant percat L=1634 m	159,200.38	203,098.46	-40,112.03		162,986.43	84,992.12	127,435.40				127,435.40		127,435.40	35,551.03	
02/02.4	Podet tub. D.600,L=10,0m 2buc	14,578.59	16,881.52			16,881.52		0.00				0.00		0.00	16,881.52	
02/02.5	Drumuri laterale 1buc,L=25m	8,321.40	8,605.14			8,605.14		0.00				0.00		0.00	8,605.14	
02/02.6	Semnalizare rutiera	2,702.63	3,547.87			3,547.87		0.00				0.00		0.00	3,547.87	
3	STRADA PREL DOBROGEI															
03/03.1	Terasamente drum	1,380.73	1,411.00			1,411.00		-1.23				-1.23		1,411.00	0.00	
03/03.2	Suprastructura rutiera	132,389.04	135,730.80			135,730.80		-99.20				-99.20		135,730.80	-0.21	
03/03.3	Sant percat L=570 m	55,534.18	70,847.01	-13,992.57		56,854.44	30,951.26	46,421.87				46,421.87		46,421.87	10,432.57	
03/03.4	Podet tub. D.600,L=10,0m 2buc	14,578.59	16,881.52			16,881.52		0.00				0.00		0.00	16,881.52	
03/03.5	Semnalizare rutiera	2,188.40	2,871.17			2,871.17		0.00				0.00		0.00	2,871.17	
4	STRADA VIILOR															
04/04.1	Terasamente drum	1,867.95	1,914.99			1,914.99		-1.90				-1.90		1,914.99	0.00	
04/04.2	Suprastructura rutiera	201,725.02	206,879.24			206,879.24		-152.46				-152.46		206,879.24	0.00	
04/04.3	Sant percat L=886 m	86,322.21	110,124.64	-21,749.85		88,374.79	22,846.88	34,255.48				34,255.48		34,255.48	54,119.31	
04/04.4	Semnalizare rutiera	2,334.51	3,021.14			3,021.14		0.00				0.00		0.00	3,021.14	
5	STRADA BELSUGULUI															
05/05.1	Terasamente drum	2,253.30	2,310.10			2,310.10		-2.30				-2.30		2,310.10	0.00	
05/05.2	Suprastructura rutiera	243,280.38	249,497.27			249,497.27		-183.91				-183.91		249,497.27	0.00	
05/05.3	Sant percat L=1070 m	104,249.48	132,995.21	-26,266.75		106,728.46	55,995.06	83,956.27				83,956.27		83,956.27	22,772.19	
05/05.4	Podet tub. D.600,L=10,0m 3buc	21,867.90	25,322.29			25,322.29		0.00				0.00		0.00	25,322.29	
05/05.5	Drumuri laterale 4buc,L=25m	33,285.64	34,420.59			34,420.59		0.00				0.00		0.00	34,420.59	
05/05.6	Semnalizare rutiera	2,691.18	3,409.42			3,409.42		0.00				0.00		0.00	3,409.42	
6	STRADA CIRESIILOR															
06/06.1	Terasamente drum	1,141.08	1,169.74			1,169.74		-1.16				-1.16		1,169.74	0.00	
06/06.2	Suprastructura rutiera	123,698.17	126,890.83			126,890.83	64,801.63	65,984.72				65,984.72		126,890.83	0.00	
06/06.3	Sant percat L=540 m	52,611.24	67,118.10	-13,256.12		53,861.98	30,385.36	595.79				595.79		595.79	53,266.19	
06/06.4	Semnalizare rutiera	1,909.67	2,562.87			2,562.87		0.00				0.00		0.00	2,562.87	
7	STRADA VISINILOR															
07/07.1	Terasamente drum	1,125.86	1,154.11			1,154.11		-1.14				-1.14		1,154.11	0.00	
07/07.2	Suprastructura rutiera	121,869.75	124,984.01			124,984.01		-92.21				-92.21		124,984.01	0.00	
07/07.3	Sant percat L=532 m	51,831.71	66,123.63	-13,059.73		53,063.90	30,615.68	45,903.58				45,903.58		45,903.58	7,160.32	
07/07.4	Semnalizare rutiera	1,909.67	2,562.87			2,562.87		0.00				0.00		0.00	2,562.87	
8	STRADA ALBINEILOR															
08/08.1	Terasamente drum	1,749.30	1,791.01			1,791.01		0.00				0.00		0.00	1,791.01	
08/08.2	Suprastructura rutiera	190,009.99	194,928.15			194,928.15		0.00				0.00		0.00	194,928.15	
08/08.3	Sant percat L=770 m	86,767.31	111,225.66	-18,902.24		92,323.42		0.00				0.00		0.00	92,323.42	
08/08.4	Semnalizare rutiera	1,767.29	2,394.41			2,394.41		0.00				0.00		0.00	2,394.41	
9	STRADA NUCLILOR															
09/09.1	Terasamente drum	1,788.31	1,827.40			1,827.40		-1.58				-1.58		1,827.40	0.00	
09/09.2	Suprastructura rutiera	167,981.66	172,274.45			172,274.45		-127.03				-127.03		172,274.45	0.00	
09/09.3	Sant percat L=736	71,707.64	91,480.20	-18,067.60		73,412.60	15,538.27	23,297.44				23,297.44		23,297.44	50,115.16	
09/09.4	Podet tub. D.600,L=10,0m 1buc	7,289.30	8,440.77			8,440.77		0.00				0.00		0.00	8,440.77	
09/09.5	Drumuri laterale 1buc,25m	8,321.40	8,605.14			8,605.14		0.00				0.00		0.00	8,605.14	
09/09.6	Semnalizare rutiera	2,266.33	2,951.15			2,951.15		0.00				0.00		0.00	2,951.15	
10	STRADA SCURTA															
10/10.1	Terasamente drum	654.48	670.94			670.94		-0.66				-0.66		670.94	0.00	
10/10.2	Suprastructura drum	71,375.69	73,184.34			73,184.34		-55.56				-55.56		73,184.34	-1.81	
10/10.3	Sant percat L=310 m	30,202.21	38,529.93	-7,905.99		30,919.94	17,839.95	26,748.34				26,748.34		26,748.34	4,171.60	
10/10.4	Semnalizare rutiera	1,543.26	2,164.58			2,164.58		0.00				0.00		0.00	2,164.58	
TOTAL OB.2 - LOCALITATEA MIREASA		2,745,943.87	3,026,259.45	-193,637.50		2,832,621.95	398,638.21	511,516.63	-1,978.65	-1,006.48	508,531.50	2,133,834.41	688,787.54	2,133,834.41	0.00	
ORGANIZARE DE SANTIER		20,811.60	23,493.74			23,493.74		0.00				0.00		0.00	23,493.74	
PROIECTARE		160,460.00	160,460.00			160,460.00		0.00				0.00		0.00	160,460.00	
DIVERSE SI NEPREVAZUTE								0.00				0.00		0.00	0.00	
TOTAL OB.2 - LOCALITATEA MIREASA		7,634,832.78	8,419,124.07			8,419,124.07	398,638.21	511,516.63	-1,978.65	-1,006.48	508,531.50	2,674,424.49	5,744,693.58	2,674,424.49	0.00	

Nr. subcap crt. deviz obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NR	NCS	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 CU NR SI NCS (exclusiv TVA) ron	PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04	PLATA 05	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT
<b>TOTAL GENERAL</b>	7,816,704.38	8,603,083.81	-193,837.50	193,837.50	8,603,083.81	151,000.00	1,079,712.45	545,590.46	511,516.63	508,531.50	2,825,424.49	5,777,658.32
TVA	1,485,059.83	1,634,585.92	-36,791.12	36,791.13	1,634,585.92	28,690.00	205,145.37	103,662.19	97,188.16	96,620.99	536,830.65	1,087,755.27
<b>TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA</b>	9,301,764.21	10,237,669.74	-230,428.62	230,428.63	10,237,669.74	179,690.00	1,284,857.82	649,252.65	608,704.79	605,152.49	3,362,255.15	6,875,414.59

Intocmit: Ing. Deacu Florin