



HOTĂRÂREA

nr. 43 din 11.07.2022

privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța,” inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile art. 1, alin. (2), pct.1, lit. c) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- c) art. 1- art. 9 din Ordonanța Guvernului Nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021;
- d) prevederile Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
- e) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- f) prevederile art. 3 și art 4 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
- g) prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- a) referatul de aprobare prezentat de doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Tîrgușor;
- b) raportul compartimentului de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate, urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tîrgușor, nr. 3134/07. 07. 2022;
- c) avizul Comisiei de Nr. 1 de specialitate pe domenii de activitate pentru activități economico- financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, a Consiliului Local al comunei Tîrgușor;

Luând act de:

- a) art. 1- art. 11 din Ordonanța de Urgență Nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru ;
- b) adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Nr. 70541/16.06.2022,

înregistrată la primăria Târgușor sub Nr. 2973/29. 06. 2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR

întrunit în prima ședință extraordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă noi indicatori de execuție în ceea ce privește realizarea restului de executat pentru obiectivul de investiție „Asfaltare străzi în localitățile Târgușor și Mireasa, județul Constanța”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022, respectiv și aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență, prin care este instituită posibilitatea recalculării ajustării la momentul la care indicii devin definitivi (prin publicarea în Buletinul Statistic de Prețuri a indicilor aferenți lunii solicitării de plată), determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la prezenta. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Târgușor, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Târgușor, Instituției Prefectului – județul Constanța, compartimentelor – Contabilitate, Achiziții din cadrul Primăriei comunei Târgușor, în vederea ducerii la îndeplinire, se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Târgușor/ postare pe pagina de internet www.primariatirgusor.ro și se va publica în Monitorul Oficial Local.



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR,
Camelia VELICĂ



CENTRALIZATOR AJUSTARE REST DE REALIZAT CONTRACT CONFORM OG nr. 47 din 2022
PROIECTARE SI EXECUTIE " ASFALTARE STRAZI COMUNA TARGUSOR, JUDETUL CONSTANTA

DENUMIRE	Valoare contract (fara TVA)		Prestat/Executat cumulativ		Rest de prestat	
	valoric	procent	valoric (fara TVA)	procent	valoric (fara TVA)	procent
Valoare proiectare si asistenta tehnica (lei fara tva):	160.460.00	94.10%	151.000.00	94.10%	9.460.00	5.90%
Valoare executie lucrari, echipamente si montaj (lei fara tva):	8.442.623.81	31.68%	2.674.424.49	31.68%	5.768.199.32	68.32%
TOTAL (lei fara TVA):	8.603.083.81	32.84%	2.825.424.49	32.84%	5.777.659.32	67.16%
CALCUL AJUSTARE conform OUG47 din 2022						
$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata referință + (p+a)]$						
Profit valoric din rest ramas de executat (lei fara TVA):						
Valoare Vo (cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor ... cf art 3 alin. (7) lit. a) (lei fara TVA):	110,141.16					
ICCdata referință – indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei;	5,667,518.16					
Data depunerii ofertei : înainte de ianuarie 2019						
*indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, IANUARIE 2019	129.50%					
Avans primit procentual:						
Avans primit valoric (lei fara TVA):	0.00%					
Avans restituit/ justificat procentual:	0.00					
Avans restituit/ justificat valoric (lei fara TVA):	0.00%					
Avans nerestituit/ nejustificat procentual:	0.00					
Avans nerestituit/ nejustificat valoric (lei fara TVA):	0.00%					
a – valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/ nejustificat și prețul contractului	0.00					
Profit procentual din oferta:	0.00%					
Profit valoric din oferta (lei fara TVA):	2.00%					
p – valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;	165,541.64					
ICCn – indicele de cost în construcții total aferentă solicitării de plată	1.96%					
Valoare coeficient de ajustare [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referință + (p+a)]	179.90%					
Va – Valoarea ajustata a restului de realizat (lei fara tva):	138.16%					
Valoarea ajustare (lei fara tva):	7,830,005.22					
	2,162,487.06					
VALOARE REST DE REALIZAT CONTRACT IN URMA AJUSTARII	TOTAL=Va+profit :					
CONFORM OUG 47 din 2022:	TVA :					
	7,949,606.38					
	1,510,425.21					
	9,460,031.59					

Beneficiar,
UAT COMUNA TARGUSOR

Diriginte de șantier,
ASOCIEREA S.C. DUGARO SRL & SC DUAL DISTRICON

Executant,

Nr. crt.	subcap deviz obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NR	NCS ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 CU NR SI NCS (exclusiv TVA) ron	PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04	PLATA 05	STAT
1 OB1 - LOCALITATEA TARGUSOR												
STRADA IZVOR												
01/01.1	Terasamente drum	1,484.15	1,484.18			1,484.18						
01/01.2	Suprastructura rutiera	120,690.65	124,362.64			124,362.64						1,484.18
01/01.3	Sant pereat L=351 m	39,550.92	51,119.30			51,119.30						0.00
01/01.4	Podet tubular d600 l=10m, 1buc	7,289.30	8,440.77			8,440.77						0.00
01/01.5	Drumuri laterale 1buc, l=25m	8,321.40	8,605.14			8,605.14						0.00
01/01.6	Semnalizare rutiera	1,987.59	2,642.90			2,642.90						0.00
STRADA MUSCATEI												
02/02.1	Terasamente drum	1,784.56	1,820.23			1,820.23						0.00
02/02.2	Suprastructura rutiera	150,316.82	154,217.30			154,217.30						0.00
02/02.3	Sant pereat 659 m	64,108.36	81,785.46			81,785.46						0.00
02/02.4	Podet tub. d.600, l=10,0m 5buc	36,446.50	42,203.83			42,203.83						0.00
02/02.5	Semnalizare rutiera	2,745.88	3,487.79			3,487.79						0.00
STRADA NARCISEI												
03/03.1	Terasamente drum	1,537.96	1,577.40			1,577.40						0.00
03/03.2	Suprastructura rutiera	165,523.81	169,756.59			169,756.59						0.00
03/03.3	Sant pereat L=728 m	72,536.24	93,031.65			93,031.65						0.00
03/03.4	Podet tub. D.600, l=10,0m, 2buc	14,578.59	16,881.52			16,881.52						0.00
03/03.5	Drumuri laterale 1 buc L=25m	8,321.40	8,605.14			8,605.14						0.00
03/03.6	Semnalizare rutiera	2,515.85	3,229.47			3,229.47						0.00
NCS-CASETA												
STRADA NR. 1												
04/04.1	Terasamente drum	790.82	817.15		13,086.23	13,086.23						0.00
04/04.2	Suprastructura rutiera	82,228.70	84,376.78			84,376.78						0.00
04/04.3	Sant pereat L=488	54,764.35	70,201.47			70,201.47						0.00
04/04.4	Podet tub. D.600, l=10,0m, 1buc	7,289.30	8,440.77			8,440.77						0.00
04/04.5	Semnalizare rutiera	1,880.45	2,532.88			2,532.88						0.00
NCS1-CASETE												
NCS2-ZESTRE												
STRADA BUJORULUI												
05/05.1	Terasamente drum	2,186.66	2,242.79		9,360.15	9,360.15						0.00
05/05.2	Suprastructura rutiera	235,674.80	241,796.82			241,796.82						0.00
05/05.3	Sant pereat L=1036m	100,937.33	128,769.78			128,769.78						0.00
05/05.4	Podet tub. D.600, l=10,0m 8buc	58,314.40	67,526.12			67,526.12						0.00
05/05.5	Semnalizare rutiera	2,930.95	3,677.74			3,677.74						0.00
STRADA BRANDUISEI												
06/06.1	Terasamente drum	2,148.37	2,203.62		9,360.15	9,360.15						0.00
06/06.2	Suprastructura rutiera	231,968.68	237,963.38			237,963.38						0.00
06/06.3	Sant pereat L=1000m	97,429.29	124,294.43			124,294.43						0.00
06/06.4	Podet tub. D.600, l=10,0m, 5buc	36,446.50	42,203.83			42,203.83						0.00
06/06.5	Drumuri laterale 4 buc, l=25m	33,285.64	34,420.59			34,420.59						0.00
06/06.6	Semnalizare rutiera	2,681.96	3,379.43			3,379.43						0.00
STRADA GHOCELUUI												
07/07.1	Terasamente drum	3,948.12	3,979.31			3,979.31						0.00
07/07.2	Suprastructura rutiera	425,861.71	436,951.40			436,951.40						0.00
07/07.3	Sant pereat L=1686 m	181,804.16	231,935.12			231,935.12						0.00
07/07.4	Podet tub. D.600, l=10,0m, 3buc	21,867.90	25,322.29			25,322.29						0.00
07/07.5	Drumuri laterale 1buc, l=25m	8,321.40	8,605.14			8,605.14						0.00
07/07.6	Semnalizare rutiera	4,458.48	5,803.94			5,803.94						0.00
NCS-CASETE												
STRADA TRANDAFRULUI												
08/08.1	Terasamente drum	2,172.88	2,235.40		33,542.36	33,542.36						0.00
08/08.2	Suprastructura rutiera	255,803.35	262,443.91			262,443.91						0.00

Nr. crt.	subcap deviz obiect	Nr. crt.	descriere	Valoarea contract		NCS	Valoarea contract		NCS	PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT
				actualizata conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA)	ron		actualizata conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA)	ron							
9		08/08.3	Sant pereat , L=1087 m	122,488.03	157,015.47		157,015.47	157,015.47						0.00	157,015.47
		08/08.4	Podet tub. D.600,L=10,0m, 1buc	7,289.30	8,440.77		8,440.77	8,440.77						0.00	8,440.77
		08/08.5	Semnalizare rutiera	2,211.63	2,872.78		2,872.78	2,872.78						0.00	2,872.78
		NCS1-PART.1	CASETE			13,086.44	13,086.44	13,086.44						0.00	13,086.44
		NCS2-PART.2	CASETE			1,720.51	1,720.51	1,720.51						0.00	1,720.51
		NCS3-PART.1	ZESTRE			21,827.42	21,827.42	21,827.42						0.00	21,827.42
		NCS4-PART.2	ZESTRE			1,720.51	1,720.51	1,720.51						0.00	1,720.51
		09/09.1	Terasamente drum	3,129.43	3,209.61		3,209.61	3,209.61						0.00	3,209.61
		09/09.2	Suprastructura rutiera	338,928.79	347,715.26		347,715.26	347,715.26						0.03	347,715.26
		09/09.3	Sant pereat L=1480 m	144,196.03	183,956.76		183,956.76	183,956.76						0.00	183,956.76
		09/09.4	Semnalizare rutiera	3,165.98	4,082.38		4,082.38	4,082.38						0.00	4,082.38
		NCS-CASETE			0.00	24,803.20	24,803.20	24,803.20						0.00	24,803.20
		STRADA MACLOR												0.00	
		10/10.1	Terasamente drum	3,186.09	3,268.22		3,268.22	3,268.22						0.00	3,268.22
		10/10.2	Suprastructura rutiera	342,997.97	351,896.27		351,896.27	351,896.27						0.03	351,896.27
		10/10.3	Sant pereat L=1516 m	147,703.44	188,431.36		188,431.36	188,431.36						0.00	188,431.36
		10/10.4	Podet tub. D.600,L=10,0m , 2bc	14,578.59	16,881.52		16,881.52	16,881.52						0.00	16,881.52
		10/10.5	Semnalizare rutiera	2,836.34	3,662.89		3,662.89	3,662.89						0.00	3,662.89
		NCS-CASETE			0.00	27,250.90	27,250.90	27,250.90						0.00	27,250.90
		STRADA NR.2												0.00	
		11/11.1	Terasamente drum	3,177.25	3,240.74		3,240.74	3,240.74						0.00	3,240.74
		11/11.2	Suprastructura rutiera	266,321.00	273,229.50		273,229.50	273,229.50						0.00	273,229.50
		11/11.3	Sant pereat L=1172 m	114,187.38	145,673.45		145,673.45	145,673.45						0.00	145,673.45
		11/11.4	Podet tub. D.600,L=10,0m, 1buc	7,289.30	8,440.77		8,440.77	8,440.77						0.00	8,440.77
		11/11.5	Drumuri laterale 2buc,L=25m	16,642.83	17,210.30		17,210.30	17,210.30						0.00	17,210.30
		11/11.6	Semnalizare rutiera	2,999.14	3,747.71		3,747.71	3,747.71						0.00	3,747.71
		STRADA LILJACULUI												0.00	
		12/12.1	Terasamente drum	1,946.39	1,996.24		1,996.24	1,996.24						0.00	1,996.24
		12/12.2	Suprastructura rutiera	210,943.83	216,412.93		216,412.93	216,412.93						0.04	216,412.93
		12/12.3	Sant pereat L=920 m	89,534.91	114,350.78		114,350.78	114,350.78						0.00	114,350.78
		12/12.4	Semnalizare rutiera	2,353.99	3,041.12		3,041.12	3,041.12						0.00	3,041.12
		NCS-CASETE			0.00	16,537.54	16,537.54	16,537.54						0.00	16,537.54
		STRADA AGRICULTORULUI												0.00	
		13/13.1	Terasamente drum	3,021.24	3,045.89		3,045.89	3,045.89						0.00	3,045.89
		13/13.2	Suprastructura rutiera	140,304.47	144,477.83		144,477.83	144,477.83						0.00	144,477.83
		13/13.3	Sant pereat L=454	44,232.30	56,428.68		56,428.68	56,428.68						0.00	56,428.68
		13/13.4	Semnalizare rutiera	1,611.44	2,234.55		2,234.55	2,234.55						0.00	2,234.55
		STRADA CAMPULUI												0.00	
		14/14.1	Terasamente drum	934.26	965.47		965.47	965.47						0.00	965.47
		14/14.2	Suprastructura rutiera	107,487.53	110,620.06		110,620.06	110,620.06						0.02	110,620.06
		14/14.3	Sant pereat L=288 m	32,452.32	41,599.55		41,599.55	41,599.55						0.00	41,599.55
		14/14.4	Semnalizare rutiera	1,929.15	2,582.86		2,582.86	2,582.86						0.00	2,582.86
		NCS-CASETE			0.00	24,652.19	24,652.19	24,652.19						0.00	24,652.19
		STRADA FERMEI												0.00	
		15/15.1	Terasamente drum	1,728.77	1,756.96		1,756.96	1,756.96						0.00	1,756.96
		15/15.2	Suprastructura rutiera	121,166.21	125,160.98		125,160.98	125,160.98						0.00	125,160.98
		15/15.3	Sant pereat L=260 m	29,297.13	37,555.25		37,555.25	37,555.25						0.00	37,555.25
		15/15.4	Semnalizare rutiera	1,640.66	2,264.55		2,264.55	2,264.55						0.00	2,264.55
		TOTAL OB 1-LOCALITATEA TARGUSOR		4,888,888.91	5,392,864.62	193,637.60	5,586,502.12	5,586,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540,590.08	5,045,912.04	0.00
2		OB 2-LOCALITATEA MIREASA												0.00	
1		STRADA RANDUNELELOR												0.00	
		01/01.1	Terasamente drum	1,763.15	1,790.42		1,790.42	1,790.42						0.00	1,790.42
		01/01.2	Suprastructura rutiera	191,231.35	196,091.66		196,091.66	196,091.66						0.00	196,091.66
		01/01.3	Sant pereat L=840 m	81,940.43	104,407.04	-20,620.63	83,786.42	83,786.42						0.00	83,786.42
		01/01.4	Semnalizare rutiera	2,055.78	2,712.82		2,712.82	2,712.82						0.00	2,712.82
		STRADA TEIilor												0.00	
		02/02.1	Terasamente drum	3,463.63	3,550.38		3,550.38	3,550.38						0.00	3,550.38
		02/02.2	Suprastructura rutiera	375,326.72	384,903.45		384,903.45	384,903.45						0.00	384,903.45
		TOTAL OB 2-LOCALITATEA MIREASA		4,888,888.91	5,392,864.62	193,637.60	5,586,502.12	5,586,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540,590.08	5,045,912.04	0.00

Nr. subcap ert. deviz obiect	Valoarea oferta (exclusiv TVA) ron	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 (exclusiv TVA) ron	NR	NCS	Valoarea contract ACTUALIZATA conform OUG 114/2018 CUI NR SI NCS (exclusiv TVA) ron	PLATA 01	PLATA 02	PLATA 03	PLATA 04	PLATA 05	DECONTAT CUMULAT	REST DE EXECUTAT			
TOTAL GENERAL	7.816.104,38	8.603.083,81	-683.637,50	189.637,50	8.603.083,81	151.000,00	1.079.712,45	545.580,46	396.658,21	511.516,63	-1.006,48	508.551,50	540.580,08	2.825.424,49	5.777.955,32
TVA	1.485.059,33	1.634.585,92	-36.791,12	36.791,13	1.634.585,92	28.690,00	205.145,37	103.662,19	75.745,06	97.888,16	-375,94	96.620,99	102.712,12	536.830,65	1.087.755,27
TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA	9.301.164,21	10.237.669,74	-230.428,62	230.428,63	10.237.669,74	179.690,00	1.284.857,82	649.252,65	474.403,27	608.704,79	-2.354,60	605.152,49	643.302,20	3.362.255,15	6.875.414,59

Intocmit: Ing. Deacu Florin