



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 47 din 07.07.2022



privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile art. 1, alin. (2), pct.1, lit. c) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- c) art. 1- art. 9 din Ordonanța Guvernului Nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021;
- d) prevederile Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;
- e) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- f) prevederile art. 3 și art 4 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
- g) prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- a) referatul de aprobare prezentat de doamna Mădălina NEGRU, primarul comunei Târgușor;
- b) raportul compartimentului de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate, urbanism în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Târgușor, nr. 3131/07.07.2022 ;
- c) avizul Comisiei de Nr.1 de specialitate pe domenii de activitate pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, a Consiliului Local al comunei Târgușor;

Luând act de:

- a) art. 1- art. 11 din Ordonanța de Urgență Nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru ;
- b) adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Nr. 70541/16.06.2022, înregistrată la primăria Târgușor sub Nr. 2973/29. 06. 2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă noi indicatori de execuție în ceea ce privește realizarea restului de executat pentru obiectivul de investiție: „*Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța*”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022, respectiv și aplicarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență, prin care este instituită posibilitatea recalculării ajustării la momentul la care indicii devin definitiv (prin publicarea în Buletinul Statistic de Prețuri a indicilor aferenți lunii solicitării de plată), determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la prezenta. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Târgușor, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Târgușor, Instituției Prefectului – județul Constanța, compartimentelor – Contabilitate, Achiziții din cadrul Primăriei comunei Târgușor, în vederea ducerii la îndeplinire, se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Târgușor/ postare pe pagina de internet www.primariatirgusor.ro și se va publica în Monitorul Oficial Local.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI TÂRGUȘOR
Mădălina NEGRU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR
Camelia VELICICĂ

CENTRALIZATOR AJUSTARE REST DE REALIZAT CONTRACT CONFORM OG nr. 47 din 2022

Execuție conform contractului nr.: 5236 / 23.10.2018 ce are ca obiectiv de investitii :

PROIECTARE SI EXECUTIE " REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI INFINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE
EPURARE APE UZATE COMUNA TARGUSOR, JUDETEL CONSTANTAContract de finantare inregistrat la Ministerul Dezvoltării -PNDL II - nr.: 1218/20.02.2018, respectiv inregistrat la UATC Targusor jud. Constanta
sub nr.: 1061/12.03.2018

| DENUMIRE | Valoare contract (fara TVA) | Prestat/Executat cumulativ | | Rest de prestat/executat | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | valoric (fara TVA) | procent | valoric (fara TVA) | procent |
| Valoare proiectare si asistenta tehnica (lei fara tva): | 395.000.00 | 338.000.00 | 85.57% | 57.000.00 | 14.43% |
| Valoare executie lucrari, echipamente si montaj (lei fara tva): | 14.516.195.62 | 8.693.272.09 | 59.89% | 5.822.923.53 | 40.11% |
| TOTAL (lei fara TVA): | 14.911.195.62 | 9.031.272.09 | 60.57% | 5.879.923.53 | 39.43% |
| CALCUL AJUSTARE conform OUG47 din 2022 | | | | | |
| $Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\ referinta + (p+a)]$ | | | | | |
| Profit valoric din rest ramas de executat (lei fara TVA): | | | | 207.268.38 | |
| Valoare Vo (cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor ... cf art 3 alin. (7) lit. a) (lei fara TVA): | | | | 5,672,655.15 | |
| ICCdata referinta – indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei; | | | | 129.50% | |
| Data depunerii ofertei : 16 Iunie 2021 | | | | | |
| *indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, IANUARIE 2019 | | | | | |
| Avans primit procentual: | | | | 0.00% | |
| Avans primit valoric (lei fara TVA): | | | | 0.00 | |
| Avans restituit/ justificat procentual: | | | | 0.00% | |
| Avans restituit/ justificat valoric (lei fara TVA): | | | | 0.00 | |
| Avans nerestituit/ nejustificat procentual: | | | | 0.00% | |
| Avans nerestituit/ nejustificat valoric (lei fara TVA): | | | | 0.00 | |
| a – valoarea procentuala a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/ nejustificat si prețul contractului | | | | 0.00% | |
| Profit procentual din oferta: | | | | 5.00% | |
| Profit valoric din oferta (lei fara TVA): | | | | 546,733.91 | |
| p – valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimat la valoarea profitului exprimat si prețul contractului; | | | | 3.77% | |
| ICCn – indicele de cost in constructii total aferent datei solicitării de plată | | | | 179.90% | |
| Valoare coeficient de ajustare [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)] | | | | 137.45% | |
| Va – Valoarea ajustata a restului de realizat (lei fara tva): | | | | 7,797,239.66 | |
| Valoarea ajustare (lei fara tva): | | | | 2,124,584.51 | |
| VALOARE REST DE REALIZAT CONTRACT IN URMA AJUSTARII | | | | 8,061,508.04 | |
| CONFORM OUG 47 din 2022: | | | | 1,531,686.53 | |
| | | | | 9,593,194.57 | |

Beneficiar,
UATO Negru Voda Judetul Constanta

Diriginta de santier,

Executant,
ASOCIEREA S.C. DRAFT CONSTRUCT S.R.L.-SC IFCO SA

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 28.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA SPICULUI - TERASAMENTE | 85,421.66 | - | - | - | 42,710.83 | 42,710.83 | 42,710.83 | 42,710.83 |
| 28.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA SPICULUI | 32,906.81 | - | - | - | 13,009.98 | 13,009.98 | 13,009.98 | 19,896.83 |
| 29 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA IZVOR - 208.9 ML | 25,992.33 | - | - | - | 14,295.78 | 14,295.78 | 14,295.78 | 11,696.55 |
| 29.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA IZVOR - TERASAMENTE | 19,597.14 | - | - | - | 10,778.43 | 10,778.43 | 10,778.43 | 8,818.71 |
| 29.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA IZVOR | 6,395.18 | - | - | - | 3,517.35 | 3,517.35 | 3,517.35 | 2,877.83 |
| 30 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA ATELIERELOR - 146.90 ML | 27,443.14 | - | - | - | 8,676.63 | 8,676.63 | 8,676.63 | 18,766.51 |
| 30.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA ATELIERELOR - TERASAMENTE + CAMINE 1 MONOLIT + 1 PREFABRICAT | 23,247.08 | - | - | - | 6,610.39 | 6,610.39 | 6,610.39 | 16,636.69 |
| 30.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA IZVOR | 4,196.06 | - | - | - | 2,066.25 | 2,066.25 | 2,066.25 | 2,129.81 |
| 31 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA CAMPULUI - 282.9 ML | 40,368.18 | - | - | 30,481.40 | 30,481.40 | 30,481.40 | 9,886.78 | 9,886.78 |
| 31.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA CAMPULUI - TERASAMENTE | 35,128.40 | - | - | 25,241.62 | 25,241.62 | 25,241.62 | 25,241.62 | 9,886.78 |
| 31.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA CAMPULUI | 5,239.78 | - | - | 5,239.78 | 5,239.78 | 5,239.78 | 5,239.78 | - |
| 32 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA NARCISEI - 287 ML | 30,466.88 | - | - | 30,466.88 | 30,466.88 | 30,466.88 | 30,466.88 | - |
| 32.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA NARCISEI - TERASAMENTE | 25,151.00 | - | - | 25,151.00 | 25,151.00 | 25,151.00 | 25,151.00 | - |
| 32.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA NARCISEI | 5,315.68 | - | - | 5,315.68 | 5,315.68 | 5,315.68 | 5,315.68 | - |
| 33 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA LALELELOE - 170 ML | 18,176.21 | - | - | 18,176.21 | 18,176.21 | 18,176.21 | 18,176.21 | - |
| 33.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA LALELELOE - TERASAMENTE | 15,027.55 | - | - | 15,027.55 | 15,027.55 | 15,027.55 | 15,027.55 | - |
| 33.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA NARCISEI | 3,148.66 | - | - | 3,148.66 | 3,148.66 | 3,148.66 | 3,148.66 | - |
| 34 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA LALELELOE - 170 ML | 21,514.16 | - | - | 21,514.16 | 21,514.16 | 21,514.16 | 21,514.16 | - |
| 34.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA LALELELOE - TERASAMENTE | 15,027.55 | - | - | 15,027.55 | 15,027.55 | 15,027.55 | 15,027.55 | - |
| 34.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA NARCISEI | 6,486.61 | - | - | 6,486.61 | 6,486.61 | 6,486.61 | 6,486.61 | - |
| 35 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA POBULUI - 230.5 ML | 30,139.91 | - | - | - | - | - | - | 30,139.91 |
| 35.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA POBULUI - TERASAMENTE | 21,344.61 | - | - | - | - | - | - | 21,344.61 |
| 35.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA POBULUI | 8,795.29 | - | - | - | - | - | - | 8,795.29 |
| 36 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA FARA NUME 1 - 128 ML | 17,712.70 | - | - | - | - | - | - | 17,712.70 |
| 36.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA FARA NUME 1 - TERASAMENTE | 15,378.98 | - | - | - | - | - | - | 15,378.98 |
| 36.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA FARA NUME 1 | 2,333.71 | - | - | - | - | - | - | 2,333.71 |
| 37 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA FARA NUME 2 - 273.5 ML | 37,155.95 | - | - | - | - | - | - | 37,155.95 |
| 37.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA FARA NUME 2 - TERASAMENTE | 28,683.43 | - | - | - | - | - | - | 28,683.43 |
| 37.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA FARA NUME 2 | 8,472.53 | - | - | - | - | - | - | 8,472.53 |
| 38 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA FERMEI - 235.44 ML | 41,871.08 | - | - | - | - | - | - | 41,871.08 |
| 38.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA FERMEI - TERASAMENTE | 32,887.27 | - | - | - | - | - | - | 32,887.27 |
| 38.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA FERMEI | 8,983.81 | - | - | - | - | - | - | 8,983.81 |
| 39 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE - STRADA MUSCATEI - 381 ML | 43,287.23 | - | - | - | - | - | - | 43,287.23 |
| 39.1 | EXTINDERE REȚELE DISTRIBUȚIE STRADA MUSCATEI - TERASAMENTE | 34,107.21 | - | - | - | - | - | - | 34,107.21 |
| 39.2 | CORP CONDUCTIA - STRADA MUSCATEI | 9,180.02 | - | - | - | - | - | - | 9,180.02 |
| 40 | REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APA | 329,775.16 | - | - | - | - | - | - | 329,775.16 |
| 40.1 | ELEMENTE CAMINE DE VANE | 276,404.36 | - | - | - | - | - | - | 276,404.36 |
| 41 | HIDRANTI | 276,404.36 | - | - | - | - | - | - | 276,404.36 |
| 41.1 | HIDRANTI | 276,404.36 | - | - | - | - | - | - | 276,404.36 |
| 42 | BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA - 400 BUC | 830,420.30 | - | - | - | - | - | - | 830,420.30 |
| 42.1 | BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA - 400 BUC | 830,420.30 | - | - | - | - | - | - | 830,420.30 |
| 43 | REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APA - SUBTRAVERSARI | 232,104.86 | - | - | - | - | - | - | 232,104.86 |
| 43.1 | LUCRARI SPECIALE - SUBTRAVERSARI PODETE (SAPATURA DSCHISA) - 3 BUC | 10,861.77 | - | - | - | - | - | - | 10,861.77 |
| 43.2 | LUCRARI SPECIALE - SUBTRAVERSARI CURS DE APA (FORA ORIZONTAL) - 1 BUC | 20,732.50 | - | - | - | - | - | - | 20,732.50 |
| 43.3 | LUCRARI SPECIALE - SUBTRAVERSARI DRUM JUDEȚEAN (FORA ORIZONTAL) | 107,808.02 | - | - | - | - | - | - | 107,808.02 |
| 43.4 | LUCRARI SPECIALE - SUBTRAVERSARI PODETE (SAPATURA DSCHISA) - 7 BUC | 28,062.14 | - | - | - | - | - | - | 28,062.14 |

